



表 1.1.1

表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表

单位工程名称			工序编号			
分部工程名称			施工单位			
单元工程名称、部位			施工日期 年 月 日— 年 月 日			
项次	检验项目		质量要求	检查记录	合格数	合格率
主控项目	1	表土清理	树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求			
	2	不良土质的处理	淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计要求			
	3	地质坑、孔处理	构筑物基础区范围内的地质探孔、竖井、试坑的处理符合设计要求；回填材料质量满足设计要求			
一般项目	1	清理范围	人工施工	满足设计要求，长、宽边线允许偏差0~50cm		
		机械施工	满足设计要求，长、宽边线允许偏差0~100cm			
	2	土质岸边坡度	不陡于设计边坡			
施工单位自评意见		主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料____SL631—2012的要求。 工序质量等级评定为：____。 (签字，加盖公章) 年 月 日				
监理单位复核意见		经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于____%，且不合格点不集中分布，各项报验资料____SL631—2012的要求。 工序质量等级评定为：____。 (签字，加盖公章) 年 月 日				